



MUNICIPIO DE CANANEA
ESTADO DE SONORA
Avances de Obra

Usr: 001
 rptObraPublica

Fecha y hora: 11/09/2018
 01:42 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avanc
E1-2019	PAVIMENTACIÓN DE 14,000 M2 EN CALLE MEXICO	FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DEL ESTADO Y MUNICIPIOS	06	OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	18/02/2019	17/08/2019	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	JFN, S.A. DE C.V.	\$28,483,526.91	\$28,483,526.91	\$28,483,526.91	\$17,896,566.96	62.83 %
E12-2017	61,519M2 PAVIMENTOS ASFALTICO MINERA SECCION 1 Y 2	FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DEL ESTADO Y MUNICIPIOS	06	OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	25/08/2018	21/12/2018		Proceso	Licitacion	Contrato	GST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$1,178,560.95	\$1,178,560.95	\$1,178,560.95	\$1,178,560.95	100.00 %
E14-2018	1,070M2 PAVIMENTACION JOSE OROZCO	FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DEL ESTADO Y MUNICIPIOS	06	OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	21/02/2018	20/06/2018		Proceso	Licitacion	Contrato	ECOSERVICIOS DE NOGALES, S.A. DE C.V.	\$38,325.94	\$38,325.94	\$38,325.94	\$38,325.94	100.00 %
E21-2019	GUARDERIA INFANTIL	FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DEL ESTADO Y MUNICIPIOS	06	OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	19/04/2018	14/10/2018	Activo	Proceso	Licitacion	Contrato	HEO DESARROLLOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$20,288,663.74	\$20,288,663.74	\$20,288,663.74	\$3,227,993.50	15.91 %
E2-2019	PAVIMENTACIÓN DE 33,441.94 METROS CUADRADOS EN COLONIA AGROPECUARIA	FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DEL ESTADO Y MUNICIPIOS	06	OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	18/02/2019	17/08/2019	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	Q Y M CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	\$70,993,825.90	\$70,993,825.90	\$70,993,825.90	\$45,270,361.96	63.77 %
E24-2017	PAV. 1550 METROS CUADRADOS EN CALLE DEL PUENTE	FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DEL ESTADO Y MUNICIPIOS	06	OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	10/01/2018	04/05/2018		Proceso	Licitacion	Contrato	MARTA MAYOLA SALAZAR SOTO OP	\$861,626.00	\$861,626.00	\$861,626.00	\$861,626.00	100.00 %



MUNICIPIO DE CANANEA
ESTADO DE SONORA
 Avances de Obra

Usr: 001
 rptObraPublica

Fecha y hora: 11/09/2018
 01:42 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avanc
E28-2018	SUPERVISION EXTERNA 3 CALLES SANTA TERESA	FONDO MINERO - FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DEL ESTADO Y MUNICIPIOS	06	OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	16/08/2018	11/02/2019	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	FRANCISCO ISAIAS RIVERA MEZA	\$434,180.81	\$434,180.81	\$434,180.81	\$175,517.56	40.42 %
E28-2018 (2)	SUPERVISION EXTERNA-GUARDERIA	FONDO MINERO - FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DEL ESTADO Y MUNICIPIOS	06	OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	17/09/2018	11/02/2019	Activo	Proceso	Licitacion	Contrato	FRANCISCO ISAIAS RIVERA MEZA	\$798,790.58	\$798,790.58	\$798,790.58	\$25,073.94	3.14 %
E3-2019	PAVIMENTACIÓN VARIAS CALLES FRACCIONAMIENTO EL DORADO	FONDO MINERO - FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DEL ESTADO Y MUNICIPIOS	06	OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	21/02/2019	20/08/2019	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	CONSTRUCCIONES GONZALEZ QUIROZ, S.A. DE C.V.	\$38,754,262.61	\$38,754,262.61	\$38,754,262.61	\$22,908,975.04	59.11 %
E4-2019	PAVIMENTACION DE 30,082 METROS CUADRADOS EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS	FONDO MINERO - FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DEL ESTADO Y MUNICIPIOS	06	OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	21/02/2019	20/08/2019	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	GRUPO TOTAL INBAS, S.A. DE C.V.	\$48,620,907.52	\$48,620,907.52	\$48,620,907.52	\$6,827,076.21	14.04 %
E5-2019	PAVIMENTACION DE 11,200 METROS CUADRADOS DE LA CALLE 17 DE JULIO	FONDO MINERO - FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DEL ESTADO Y MUNICIPIOS	06	OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	25/02/2019	25/06/2019	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	OBRAS Y PROYECTOS BRICK, S.A. DE C.V.	\$19,566,898.87	\$19,566,898.87	\$19,566,898.87	\$14,196,833.85	72.56 %
E6-2019	MEJORAMIENTO VIAL Y DE IMAGEN URBANA	FONDO MINERO - FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DEL ESTADO Y MUNICIPIOS	06	OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	25/02/2019	24/08/2019	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	DIMACSON, S.A. DE C.V.	\$52,162,359.57	\$52,162,359.57	\$52,162,359.57	\$33,865,275.81	64.92 %



MUNICIPIO DE CANANEA
ESTADO DE SONORA
 Avances de Obra

Usr: 001
 rptObraPublica

Fecha y hora: 11/09/2019
 01:42 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avanc
E7-2019	SUPERVISION EXTERNA - AGROPECUARIA	FONDO MINERO - FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DEL ESTADO Y MUNICIPIOS	06	OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	21/03/2019	15/09/2019	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	CARLOS ALBERTO ORTIZ GOMEZ	\$1,250,995.97	\$1,250,995.97	\$1,250,995.97	\$625,497.99	50.00 %
E7-2019 (2)	SUPERVISION EXTERNA DORADO 2	FONDO MINERO - FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DEL ESTADO Y MUNICIPIOS	06	OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	21/03/2019	15/09/2019	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	CARLOS ALBERTO ORTIZ GOMEZ	\$1,250,995.97	\$1,250,995.97	\$1,250,995.97	\$625,497.99	50.00 %
E7-2019 (3)	SUPERVISION EXTERNA - 17 DE JULIO	FONDO MINERO - FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DEL ESTADO Y MUNICIPIOS	06	OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	21/03/2019	15/09/2019	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	CARLOS ALBERTO ORTIZ GOMEZ	\$921,190.56	\$921,190.56	\$921,190.56	\$625,497.99	67.90 %
E8-2019 (1)	SUPERVISION EXTERNA - GLORIETA	FONDO MINERO - FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DEL ESTADO Y MUNICIPIOS	06	OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	21/03/2019	15/09/2019	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	PROYECTOS Y SERVICIOS JJW	\$1,210,094.14	\$1,210,094.14	\$1,210,094.14	\$806,729.43	66.67 %
E8-2019 (2)	SUPERVISION EXTERNA VARIAS CALLES	FONDO MINERO - FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DEL ESTADO Y MUNICIPIOS	06	OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	21/03/2019	15/09/2019	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	PROYECTOS Y SERVICIOS JJW	\$1,210,094.14	\$1,210,094.14	\$1,210,094.14	\$806,729.44	66.67 %
E8-2019 (3)	SUPERVISION EXTERNA CALLE MEXICO	FONDO MINERO - FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DEL ESTADO Y MUNICIPIOS	06	OBRAS PUBLICAS	OBRAS PUBLICAS	21/03/2019	15/09/2019	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	PROYECTOS Y SERVICIOS JJW	\$1,210,094.14	\$1,210,094.14	\$1,210,094.14	\$403,364.72	33.33 %



MUNICIPIO DE CANANEA
ESTADO DE SONORA
 Avances de Obra

Usr: 001
 rptObraPublica

Fecha y hora: 11/07/2019 01:42 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avanc
FAIS-01-2019	DRENAJE CAÑADA CAMPOS MINEROS	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM	14	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OBRAS PUBLICAS	06/03/2019	05/05/2019	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	JESUS GALVEZ ENRIQUEZ	\$798,838.62	\$798,838.62	\$798,838.62	\$798,838.55	100.00 %
FAIS-05-2019	DRENAJE CAÑADA BUROCRATA	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM	14	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OBRAS PUBLICAS	31/05/2019	31/07/2019	Activo	Proceso	Licitación	Contrato	JESUS GALVEZ ENRIQUEZ	\$738,083.59	\$738,083.59	\$738,083.59	\$737,990.19	99.99 %

C. EDUARDO QUIROGA JIMENEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. CESAR VILLALOBOS CASTRO
 TESORERO MUNICIPAL

ING. DANIEL MANRIQUE
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS